

神流町第 435 号
令和5年 4月27日

総務大臣 松本 剛明 殿

神流町長
田村 利男



事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和2年3月13日
- (2) サービス開始日：令和2年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	420 個 (令和4年度)	396/400	422/410	433/420	【参考】 -/420
公共無線 Wi-Fi の設置数	全 18 集落 26 箇所 (令和2年度)	18 集落 28 箇所 /18 集落 26 箇所	【参考】 18 集落 28 箇所 /18 集落 26 箇所	【参考】 18 集落 28 箇所 /18 集落 26 箇所	【参考】 -集落-箇所 /18 集落 26 箇所

3. 目標達成に向けて実施した取組

<p>家庭用 Wi-Fi の設置</p> <p>新型コロナウイルス感染症の流行もあり、高齢者向けインターネット教室等は実施できなかったが、令和2年5月に、インターネット加入促進についての文字放送を掲載した。インターネット加入者からの希望に応じ、Wi-Fi 設置相談(設定方法や機種を選定など)にも対応した。</p> <p>公共無線 Wi-Fi の設置</p> <p>令和元年度において 18 集落 28 か所の無線局の設置を完了した。無線局の活用につ</p>

いては、具体的に新型コロナウイルスワクチン接種会場での医療関連システムへの接続、観光客向けにフリーWi-Fiとしての提供、などを実施した。

4. 評価

家庭用 Wi-Fi の設置

文字放送による周知などの取組を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数の目標については目標年度までに達成できた。

公共無線 Wi-Fi の設置

災害時の指定避難所を含む公共施設、観光施設および集会所の観光拠点・防災拠点に設置し、目標年度までに達成できた。

Wi-Fi を活用した IP 告知端末

事業実施後における近年のスマートフォンの普及等利用者の通信量の増加が想定を超えていたため、補助整備した回線の上位回線の回線容量が対応しきれなくなった。この状況下で IP 告知端末の導入に踏み切れば、さらにトラフィックが増加し、センター設備等により多くの負荷がかかる恐れがあるため、設置を見送っていたものである。

そのため、上位回線の改善を事業者と協議を続けてきたところ、令和 5 年度中に大幅な回線増速を実施することで上位回線の通信障害の解消が見込まれるに至った。

これを受けて IP 告知端末についても、令和 5 年度中に現状を踏まえた町民への意向調査を行った上で、設置をすすめていく予定。

5. 課題への対応策

引き続き、家庭用 Wi-Fi ・ 公共無線 Wi-Fi の開設に努める。

また、公衆無線 Wi-Fi を活用した防犯 ・ 防災カメラの設置については、上位回線を増速後に設置予定である。

Wi-Fi を活用した IP 告知端末については、既存の町内情報網も踏まえつつ、町民へのインターネット意識調査を行うことによりニーズを正確に捉え、整備 ・ 運用に向かって取り組んでいきたい。